

## Tischvorlage an den Gemeinderat

### **Kinderkrippe Sonnenwichtel; Erstellung einer Ersatzunterbringung; Vergabe**

Teilnehmer: FBL Peter Müller

#### I. Sachvortrag

Der Sachvortrag wurde in der Beratungsvorlage 110/220 erläutert.

Die beschränkte Ausschreibung nach VOL für die Modulbauweise wurde durch die Stadt Neuenburg am Rhein durchgeführt. Die Submission erfolgte am 22.05.2020.

Bei der Ausschreibung der Modulbauweise bedurfte es weitere Prüfungen und Aufklärungsgespräche. Aus diesem Grund konnte in der Gemeinderatssitzung vom 25.05.2020 dieser Punkt nicht beschlossen werden. Wie dem Gemeinderat in der Sitzung vom 25.05.2020 mitgeteilt, erfolgt aus diesem Grund zu dieser Sitzung die Tischvorlage mit den dazugehörigen Kosten.

Zum Eröffnungstermin für die Modulbauweise lagen drei Angebote vor. Ein Bieter musste ausgeschlossen werden, da er bei der Abgabe seines Angebotes von den vorgegebenen Inhalten des Leistungsverzeichnisses abgewichen ist.

Nach Prüfung und Wertung der verbleibenden zwei Bieter ergibt sich folgende Angebotssumme:

1. Bieter Würzburger GmbH Raumeinheiten	€ 179.673,34
2. Bieter	€ 250.765,82

Die Firma Würzburger GmbH Raumeinheiten, 79415 Bad Bellingen wird vom Planungsbüro Lemke zur Auftragsvergabe vorgeschlagen. Die Gesamtbruttokosten betragen für die Stadt Neuenburg am Rhein 179.673,34 € für insgesamt 24 Monate. Für 18 Monate betragen die Gesamtbruttokosten € 148.114,54.

Die Kostenschätzung für die Mietkosten inkl. Lieferung, Aufbau- und Abbau etc. betrug 131.835,34 € brutto für insgesamt 18 Monate.

Die Gesamtbruttokosten von Würzburger GmbH Raumeinheiten 179.673,34 € sind wie folgt aufgliedert: Die Miete für 18 Monate beträgt 94.676,40 €. Für eine optionale Verlängerung für 6 Monate weitere 31.558,80 € brutto.  
Kosten für die Lieferung, Aufbau- und Abbaukosten der Container mit 34.867,- € brutto.

Für Prüfungen & Abnahmen für Elektro & Blitzschutz, Schlussreinigung, Desinfektion Frischwasser, Versicherung und Stundenlohnarbeiten fallen 18.571,14 € an.

## II. Beschlussantrag

Der Gemeinderat der Stadt Neuenburg am Rhein wird gebeten, der Auftragsvergabe für die Modulbauweise an die Firma Würzburger GmbH Raumeinheiten, 79415 Bad Bellingen zum Angebotspreis in Höhe von 179.673,34 € (brutto) zuzustimmen.

### Miete:

Finanzielle Auswirkungen: 126.235,20 € (brutto) für 24 Monate

Kostenstelle/Kostenart: 36500154/4231000 (Miete Module)

Haushaltsmittel vorhanden: Ja, € 30.000,00 Mietkosten  
Im HH Jahr 2021 werden hierfür weitere Mittel in Höhe von 63.117,60 € eingestellt.  
Ggf. im HH 2022, wenn Verlängerung auf 24 Monate, sind weitere 31.558,80 € einzustellen.

Zuschussmittel: Nein  
überplanmäßige Ausgabe: Nein  
außerplanmäßige Ausgabe: Nein

### Aufbau:

Finanzielle Auswirkungen: 53.438,14 € (brutto) (24 Monate)

Investitionsnummer: 736500154001 (Lieferung, Auf- und Abbaukosten)

Haushaltsmittel vorhanden: Ja, ca. € 21.000,00 (Restmittel vorhanden für Lieferung, Auf- und Abbaukosten)

Zuschussmittel: Nein  
überplanmäßige Ausgabe: ja, 32.438,14 Euro, werden von Ansatz Mensaanbau Schulzentrum 721100502003 gedeckt  
außerplanmäßige Ausgabe: Nein

**08.06.2020 / Jäggle, Gerhard**