

Vorlage an den Gemeinderat

Implenia Regiobau GmbH, Nachtrag Stampfbetonfassade und Bauzeitverlängerung

Teilnehmer: FBL Marco Prinzbach

I. Sachvortrag

- Im Rahmen eines Mediationsverfahrens, wurde über drei Nachträge der Firma Implenia Regiobau GmbH, ein Sachverständigengutachten verfasst. Die Nachträge beinhalten folgendes:

Nr. 29 Bauzeitverlängerung vom 18.03.2022	186.860,34 € brutto
Nr. 31 Mehraufwand Stampfbeton Parkhaus	584.269,71 € brutto
Nr. 32 Mehraufwand Stampfbeton Turm	348.450,59 € brutto

Die drei Nachträge wurden im Nachtrag Nr. 29 zusammengefasst und entsprechen gemäß der gutachterlichen Stellungnahme, unter Berücksichtigung von Korrekturen, einer zusätzlichen Leistung.

II. Beschlussantrag

Der Gemeinderat der Stadt Neuenburg am Rhein wird gebeten, dem Nachtrag Nr. 29 der Fa. Implenia Regiobau, in Höhe von € 1.119.580,64 brutto, zuzustimmen.

Finanzielle Auswirkungen € 940.824,07 netto/ € 1.119.580,64 brutto

Kostenstelle 7 5110 0000 000
 7 5410 0001 084

- Haushaltsmittel vorhanden: Ja, € 1.807.600,00
- überplanmäßige Ausgabe: Ja (Turm) / Nein (Parkhaus)
- außerplanmäßige Ausgabe: Nein

Deckung erfolgt über Baureifmachung Zienken.

04.05.2023 / Prinzbach, Marco